



Miljö och Samhällsbyggnad

Annika Sevrell

0413-621 23

Kommunstyrelsen Eslövs kommun

Malin Åberg

Miljö- och byggmyndigheten Höörs kommun

Uppföljning med anledning av utsläpp av avloppsvatten inom fastigheten Trolleås 2:15

Kommunstyrelsen har förelagt VA-avdelningen att inkomma med en skriftlig redogörelse för läckage på tryckavloppsledning på fastigheten Trolleås 2:15 som inträffade den 15/12 2010. En redogörelse skickades in 2011-01-06 och en komplettering med analysresultat 2011-01-27. Detta är en avslutande uppföljning av de åtgärder som vidtagits och en redovisning av de senaste analysresultaten från brunnar i området.

Ett par hundra meter från läckan finns fyra enskilda vattenbrunnar. Vattenprover (mikrobiologisk och kemisk analys) togs på vatten från brunnarna den 30/12 (prover togs i vattenkran inne i bostaden). Fastigheterna där brunnarna är belägna är Trolleås 1:8, Trolleås 1:6, Trolleås 1:11 och Trolleås 1:10.

Prov togs också den 13/1-2011 på fastigheten Trolleås 1:9 på andra sidan järnvägen. Då togs även ett uppföljande prov från brunnen på fastigheten Trolleås 1:10.

Efter tjällossningen, 2011-04-07, togs nya prov på vatten från brunnarna på Trolleås 1:9, 1:10 och 1:11 (analysprotokoll bifogas). Vi fick inte kontakt med fastighetsägarna på Trolleås 1:8 för ny provtagning. Fastighetsägarna på Trolleås 1:6 var inte intresserade av ytterligare provtagning eftersom de redan är medvetna om att brunnen är i dåligt skick och behöver renoveras.

Vi har även fått reda på att det i området finns en äldre vattenbrunn som inte längre är i drift. Brunnen ligger på andra sidan järnvägen ca 50 m från läckan. En kemisk analys av vattnet i brunnen gjordes 2011-05-18.



ESLÖVS KOMMUN

En sammanfattning av analysresultaten bifogas tillsammans med samtliga analysprotokoll och en skiss över området. Vi anser inte att analysresultaten visar på någon påverkan av avloppsvatten i grundvattnet. Det finns lokala variationer i vattenkvalitet mellan brunnarna, något som är vanligt när det gäller enskilda brunnar. Fastighetsägarna är informerade om analysresultaten. Därmed bedömer vi att ärendet kan avslutas vad gäller den läcka som uppstod den 15 december 2010.

En ny läcka uppstod på ledningen den 20 maj 2011 (rapporterad till tillsynsmyndigheten samma dag). Läckan var dock av mindre omfattning och lagades inom några timmar. Vi såg då att den handlingsplan med åtgärder i form av tydligare rutiner och att vi håller reservdelar för reparationsarbete i lager gjorde nytta, och medförde att den nya läckan kunde åtgärdas snabbare än den förra.

Med anledning av att ledningen spruckit vid två tillfällen planerar kommunen nu för omläggning av ledningen på den sträcka där läckorna inträffat. Arbetet planeras att utföras under hösten 2011 i samråd med markägaren. Flera sträckor av överföringsledningen har tidigare lagts om, bland annat den sträcka som går under Saxån.

Annika Sevrell
VA-chef

*Bilagor:
Sammanfattning av analysresultat
Kopior av samtliga analysprotokoll
Plan över området*